

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和06年02月15日

計画の名称	常滑市におけるスポーツ拠点施設となる都市公園づくり											
計画の期間	令和02年度 ~ 令和05年度 (4年間)										重点配分対象の該当	
交付対象	常滑市											
計画の目標	大曽公園は、愛知県常滑市の中心部よりやや東の丘陵地に位置し、昭和57年から供用を開始した。 現在、野球場、テニスコート等の施設が稼働し、常滑市のスポーツ拠点的な役割を担っている。 近年、多様化する市民ニーズに応えるため、都市公園としてより質の高い整備を目指す。											
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	398	A	398	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R2当初)	中間目標値 (R3末)	最終目標値 (R6末)
1	大曽公園の年間利用者数を、38,000人から、44,000人に増加させる。 大曽公園の年間利用者数 (大曽公園の年間利用者数の増加) = (評価時点の大曽公園利用者数 - R2当初の大曽公園利用者数)	38000人	38000人	44000人
2	多目的グラウンドの年間利用件数を、115件から、180件に増加させる。 多目的グラウンドの年間利用件数 (多目的グラウンドの年間利用件数の増加) = (評価時点の多目的グラウンド利用件数 - R2当初の多目的グラウンド利用件数)	115件	115件	180件

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	常滑市	直接	常滑市	-	-	都市公園事業(大曾公園)	多目的グラウンド A=2.3ha	常滑市						398	3.40	-	
												小計						398		
											合計						398			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
市内部で評価を実施（R6.1常滑市建設部にて評価の実施）	R6.1
	公表の方法
	市ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	既存の老朽化したグラウンドと休止中の屋外プールについて、本計画に基づき新たな多目的グラウンドとして再整備したことにより施設の充実が図られた。 主にスポーツ利用を中心とした利用者が増加し、計画の成果目標である2つの指標ともに目標値を達成することができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	公園の玄関口に存在していた、利用休止中の屋外プール等がリニューアルされたことにより、公園ににぎわいが生まれた。
特記事項（今後の方針等）	
大曽公園は老朽化した施設がほかにも存在するため、既存施設の再整備等を検討し、都市公園として質の高い整備を続けていく予定。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	大曽公園の利用者数を38,000人から増加させる。		
	最終 目標値	44000人	本整備計画に基づき新たに整備した多目的グラウンドの利用増により、目標値を上回ることができた。
	最終 実績値	45091人	
多目的グラウンドの年間利用件数を115件から増加させる。			
2	最終 目標値	180件	本整備計画に基づき新たに整備した多目的グラウンドの利用増により、目標値を上回ることができた。
	最終 実績値	325件	

計画の名称	常滑市におけるスポーツ拠点施設となる都市公園づくり		
計画の期間	令和2年度 ~ 令和5年度 (4年間)	交付対象	常滑市

