

横断歩道橋長寿命化修繕計画 年次計画

青字:設計
赤字:工事
緑字:点検

R6.3月時点

B列	C列	D列	E列	F列	G列	H列	I列	J列	K列	L列	M列	W列	AH列	AI列	AJ列	AK列	AL列	AM列	AN列	AO列	AP列	AQ列	AR列	年次計画																								
													管理者		行政区域		起点側の位置			点検記録											H29年度	H30年度	H31年度 (R1年度)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	対策に係る 全体概算 事業費	備考						
													道路橋名	(アガナ)	路線名	年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	管理 事務所名	都道府県名	市区町村名	緯度	経度	橋種	点検実施 年月日	診断 年月日	診断 区分	判定 年月日	部材毎の判定区分													判定 区分					
																														主桁														横桁	床版	下部工	支承部	その他
浜田川横断歩道橋	(ハマダガワオウダンホドウキョウ)	2005号線	2004	61.3	3.0	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 54' 31"	136° 49' 40"	鋼橋	2014.12.2	2015.2.5	Ⅲ	R6.3.8	I	I	I	I	I	Ⅱ	Ⅱ		○									3,481,800	R4:表層一部修繕(防水塗料塗布)済													
りんくう歩道橋	(リンクウホドウキョウ)	2808号線	2009	112.1	3.0	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 54' 30"	136° 49' 34"	鋼橋	2014.11.26	2015.2.5	Ⅲ	R6.3.8	I	I	I	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ		○									309,000														
古場横断歩道橋	(コバオウダンホドウキョウ)	3223号線	1968	12.6	1.5	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 53' 01"	136° 50' 24"	鋼橋	2014.12.24	2015.2.5	Ⅲ	R6.3.8	Ⅱ	Ⅱ	I	Ⅱ	I	Ⅱ	Ⅱ		○								7,650	H29:補修済														
セントレア連絡通路	(セントレアレンラクウツウ)	2804号線	2004	36.9	7.8	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 53' 01"	136° 50' 24"	鋼橋	2014.12.24	2015.2.5	Ⅲ	H31.2.22	I			I		Ⅱ	Ⅱ		○		○					45,600,000	R2:防水工事(屋根防水、シーリング、塗装)済															

※年次計画については、対象横断歩道橋を5年に1度点検を行うため毎年度更新しております。