

青字:設計
赤字:工事
緑字:点検

R7. 3月時点

B列	C列	D列	E列	F列	G列	H列	I列	J列	K列	L列	M列	N列	O列	P列	Q列	R列	S列	T列	U列	V列	X列	Y列	Z列	年次計画															
道路橋名 (7桁ナ)	路線名 (西暦)	架設 年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者		行政区域		起点側の位置			点検記録										H28年度	H29年度	H30年度	H31年度 (R1年度)	R2年度 (2020年)	R3年度 (2021年)	R4年度 (2022年)	R5年度 (2023年)	R6年度 (2024年)	R7年度 (2025年)	R8年度 (2026年)	対策に係る	対策工法など					
					管理番号名	管理事務所名	都道府県名	市区町村名	緯度	経度	橋種	判定	部材毎の判定区分(R5年度までの点検基準)						判定	技術的な評価結果(新基準)	判定																		
													主桁	横桁	床版	下廊工	支保脚	その他															区分		年月日	上部構造	下部構造	その他(橋脚・橋台)	その他(河川・堤防)
阿野町1号橋	{アノチヨウ1コウキョウ}	3085号線	1970	9.5	4.6	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 52′ 09″	136° 51′ 07″	PC橋	2019.3.20	Ⅲ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	2025.1.31	A	B	A	-	A	Ⅱ								6,490,000	R3：断面修復工、ひびわれ充てん工、塗装塗替工事			
大谷9号橋	{オホタニ9コウキョウ}	3536号線	不明	5.02	3.05	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 50′ 26″	136° 52′ 01″	鋼橋	2020.2.8	Ⅲ		Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	2024.9.30	B	A	A	-	A	Ⅱ							8,250,000	架け替え予定				
小鈴谷1号橋	{コスガヤ1コウキョウ}	3562号線	不明	4.1	3.63	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 49′ 54″	136° 52′ 00″	その他の橋梁	2020.2.8	Ⅲ		Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	2024.9.30	B	A	A	-	A	Ⅱ							1,080,000	歩行者専用橋に変更				
泉町2号橋	{イズミチヨウ2コウキョウ}	3105号線	不明	4.2	18.2	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 52′ 28″	136° 51′ 05″	RC橋	2019.3.20	Ⅲ			Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	2025.1.31	A	A	-	-	-	Ⅰ							4,050,000	R9：断面修復工、塗装塗替工、防護欄取替工事				
勅使橋	{チヨシハシ}	大野小倉線	1980	26.4	7.5	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 56′ 01″	136° 49′ 43″	鋼橋	2021.3.8	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	2025.3.6	A	A	A	-	A	Ⅰ		○					60,000,000	R6：主桁補修工、支保脚替工、塗装塗替工事				
井戸田町1号橋	{イトダチヨウ1コウキョウ}	3122号線	不明	4.33	4.5	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 52′ 29″	136° 51′ 13″	RC橋	2019.2.28	Ⅱ			Ⅰ		Ⅱ	Ⅱ	2025.1.31	C	A	A	-	A	Ⅲ							750,000					
榎水1号橋	{エノミヅ1コウキョウ}	3179号線	不明	4.8	4.5	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 52′ 32″	136° 51′ 27″	RC橋	2019.2.28	Ⅱ			Ⅰ		Ⅰ	Ⅱ	2025.1.31	C	A	A	-	A	Ⅲ							1,720,000					
蒲池町1号橋	{カバイケチヨウ1コウキョウ}	1198号線	不明	2.5	4.32	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 54′ 55″	136° 49′ 27″	RC橋	2019.3.20	Ⅱ			Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	2025.1.31	B	A	A	-	A	Ⅱ							250,000					
大和町5号橋	{ヤマトチヨウ5コウキョウ}	1301号線	不明	3.95	1.23	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 54′ 06″	136° 49′ 50″	鋼橋	2019.3.20	Ⅱ		Ⅱ	Ⅰ		Ⅰ	Ⅱ	2025.1.31	B	A	A	-	-	Ⅱ							250,000					
大和町4号橋	{ヤマトチヨウ4コウキョウ}	1305号線	不明	3	4.1	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 54′ 04″	136° 49′ 50″	RC橋	2020.2.7	Ⅱ			Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	2024.9.30	B	A	A	-	A	Ⅱ							250,000	隣接する歩道橋と同年点検				
大和町1号橋	{ヤマトチヨウ1コウキョウ}	1317号線	不明	3.7	2.66	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 53′ 57″	136° 49′ 48″	RC橋	2019.3.20	Ⅱ			Ⅰ		Ⅱ	Ⅱ	2025.1.31	B	A	-	-	-	Ⅱ							250,000					
口田川樋門橋	{クチダガハヒゲモンキョウ}	2188号線	1963	12.26	3.55	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 53′ 00″	136° 50′ 18″	RC橋	2019.3.20	Ⅱ			Ⅰ		Ⅱ	Ⅱ	2025.1.31	B	A	-	-	A	Ⅱ							250,000					
奥条11号橋	{オウジヨウ11コウキョウ}	2408号線	不明	5.2	5.6	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 53′ 02″	136° 50′ 58″	RC橋	2019.3.20			Ⅱ	Ⅱ		Ⅱ	Ⅱ	2025.1.31	B	B	-	-	-	Ⅱ							250,000					
奥条12号橋	{オウジヨウ12コウキョウ}	2409号線	不明	4.4	5	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 53′ 04″	136° 51′ 00″	PC橋	2019.3.20			Ⅰ	Ⅱ		Ⅱ	Ⅱ	2025.1.31	A	B	-	-	-	Ⅱ							250,000					
本町1号橋	{ホンマチヨウ1コウキョウ}	2474号線	不明	5.72	6.2	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 53′ 01″	136° 50′ 24″	RC橋	2020.2.7	Ⅱ			Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	2024.9.30	B	A	A	-	A	Ⅱ							7,350,000	H30：断面修復済				
榎水町1号橋	{エノミヅチヨウ1コウキョウ}	3009号線	不明	3	5.6	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 52′ 26″	136° 50′ 32″	RC橋	2019.3.20	Ⅱ			Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	2025.1.31	B	B	-	-	-	Ⅱ							250,000					
御常橋	{ヲツネハシ}	3164号線	不明	5.8	6.1	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 52′ 13″	136° 51′ 16″	PC橋	2019.2.28	Ⅰ		Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	2025.1.31	A	B	A	-	A	Ⅱ							800,000					
大谷3号橋	{オホタニ3コウキョウ}	3510号線	不明	2.55	2.55	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 50′ 40″	136° 51′ 51″	RC橋	2020.2.7	Ⅰ		Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	2024.9.30	B	A	A	-	A	Ⅱ							1,070,000					
小林町3号橋	{コバヤシチヨウ3コウキョウ}	大野蒲池線	不明	3.7	6.65	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 55′ 15″	136° 49′ 36″	RC橋	2020.3.12		Ⅱ	Ⅰ			Ⅱ	Ⅱ	2024.9.30	B	A	A	-	A	Ⅱ							1,000,000					
金山1号橋	{カナヤマ1コウキョウ}	小倉前山線	1965	3	4.95	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 55′ 56″	136° 50′ 16″	RC橋	2020.2.8	Ⅱ			Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	2024.9.30	B	A	A	-	A	Ⅱ							840,000					
広目5号橋	{ヒロメ5コウキョウ}	広目線	不明	2.28	6.82	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 49′ 18″	136° 52′ 41″	RC橋	2020.2.8	Ⅱ		Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	2024.9.30	B	A	A	-	A	Ⅱ							1,800,000					
立切橋	{タチキハシ}	1847号線	1966	16.7	3.1	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 55′ 57″	136° 51′ 40″	鋼橋	2020.2.8	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	2024.9.30	B	B	A	-	A	Ⅱ							1,020,000					
高橋	{タカハシ}	1644号線	1981	20.7	6.2	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 55′ 56″	136° 50′ 05″	PC橋	2021.3.8	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	2025.3.6	B	A	A	-	A	Ⅱ		○					600,000					
下手橋	{シモテハシ}	1744号線	1981	21.5	3.3	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 55′ 52″	136° 50′ 22″	PC橋	2021.3.8	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	2025.3.6	B	A	A	-	A	Ⅱ		○					600,000					
新瀬木橋	{シンセキハシ}	2183号線	1964	35	4.7	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 53′ 23″	136° 50′ 55″	PC橋	2021.3.8	Ⅱ			Ⅱ		Ⅱ	Ⅱ	2024.9.30	A	B	-	-	-	Ⅱ		○					600,000					
西之口2号橋	{ニシノクチ2コウキョウ}	1142号線	不明	3.6	4	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 55′ 35″	136° 49′ 30″	RC橋	2020.3.12			Ⅰ	Ⅰ		Ⅱ	Ⅱ	2024.9.30	A	B	-	-	-	Ⅱ							900,000	R1：防護欄取替済				
古場町1号橋	{コバチヨウ1コウキョウ}	3203号線	不明	4.7	4.1	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 51′ 33″	136° 51′ 30″	PC橋	2021.3.8			Ⅱ	Ⅱ		Ⅰ	Ⅱ	2025.3.6	B	B	-	-	-	Ⅱ							1,000,000					
大野町1号橋	{オホノチヨウ1コウキョウ}	1008号線	1955	5.1	4.8	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 56′ 21″	136° 49′ 39″	RC橋	2020.3.12			Ⅱ	Ⅱ		Ⅱ	Ⅱ	2024.9.30	B	B	-	-	-	Ⅱ							750,000					
奥条9号橋	{オウジヨウ9コウキョウ}	2376号線	不明	5.32	12.2	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 52′ 56″	136° 50′ 51″	RC橋	2020.3.12			Ⅱ	Ⅱ		Ⅱ	Ⅱ	2024.9.30	B	B	-	-	-	Ⅱ							750,000					
小倉町2号橋	{オウラチヨウ2コウキョウ}	1614号線	不明	6.1	5.2	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 56′ 16″	136° 49′ 57″	RC橋	2020.3.12			Ⅱ	Ⅰ		Ⅱ	Ⅱ	2024.9.30	B	B	-	-	-	Ⅱ							750,000					
明和町1号橋	{メイワチヨウ1コウキョウ}	1297号線	不明	5.3	4.4	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 54′ 09″	136° 49′ 51″	RC橋	2020.3.12			Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	2024.9.30	B	A	A	-	A	Ⅱ							750,000					
大和町4号橋(歩道)	{ヤマトチヨウ4コウキョウ(ホドウリ)}	1305号線	不明	4.9	1.5	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 54′ 04″	136° 49′ 50″	鋼橋	2020.3.12	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ		Ⅱ	Ⅱ	2024.9.30	B	A	A	-	A	Ⅱ							570,000					
白山橋(歩道)	{ハクサンハシ(ホドウリ)}	西阿野松原線	不明	6.3	1.5	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 51′ 27″	136° 52′ 57″	鋼橋	2020.3.12	Ⅱ		Ⅱ	Ⅰ		Ⅱ	Ⅱ	2024.9.30	B	A	A	-	A	Ⅱ							570,000					
小倉町7号橋	{オウラチヨウ7コウキョウ}	1662号線	不明	3.7	3.9	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 56′ 04″	136° 50′ 07″	RC橋	2019.3.20	Ⅰ			Ⅰ		Ⅱ	Ⅱ	2025.1.31	A	A	-	-	-	Ⅰ							250,000					
苅屋1号橋	{カリヤ1コウキョウ}	3273号線	不明	2.33	4.9	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 51′ 17″	136° 51′ 48″	RC橋	2020.2.7	Ⅱ			Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	2024.9.30	A	A	A	-	A	Ⅰ							850,000					
大浜橋	{タイケイハシ}	3328号線	不明	8.25	10.47	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 50′ 30″	136° 51′ 60″	RC橋	2020.3.12			Ⅰ	Ⅰ		Ⅱ	Ⅱ	2024.9.30	A	A	A	-	A	Ⅰ							260,000					
久米橋	{クメハシ}	1755号線	1984	15.2	6.7	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 55′ 46″	136° 50′ 44″	PC橋	2020.3.12	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	2024.9.30	A	A	A	-	A	Ⅰ							250,000					
本町4号橋	{ホンマチ4コウキョウ}	2218号線	不明	5.5	7	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 52′ 56″	136° 50′ 32″	PC橋	2020.3.12			Ⅱ	Ⅱ		Ⅱ	Ⅱ	2024.9.30	A	A	-	-	-	Ⅰ							580,000					
深田橋	{フカダハシ}	5026号線	1977	12.55	7.7	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 56′ 05″	136° 52′ 49″	RC橋	2024.3.8	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ													2,315,700	断面修復工、舗装掘り付け工事					
新川小橋	{シンカワコハシ}	1009号線	1955	6.4	5	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 56′ 19″	136° 49′ 42″	RC橋	2023.3.13	Ⅱ			Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ													250,000						
蒲池町2号橋	{カバイケチヨウ2コウキョウ}	1197号線	不明	2.3	2.8	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 54′ 57″	136° 49′ 30″	RC橋	2023.3.13	Ⅱ			Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ													300,000						
市場町記念橋	{イチバチヨウキネハシ}	2239号線	1915	5.8	3.68	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 52′ 59″	136° 50′ 34″	その他の橋梁	2022.10.14	Ⅱ			Ⅰ		Ⅱ	Ⅱ																			

橋梁長寿命化修繕計画 年次計画

青字:設計
赤字:工事
緑字:点検

R7. 3月時点

B列	C列	D列	E列	F列	G列	H列	I列	J列	K列	L列	M列	N列	AK列	AL列	AM列	AN列	AO列	AP列	AQ列	AR列	AS列	AT列	AU列	AV列	AX列	AY列	AZ列	年次計画															
道路橋名	(ワカナ)	路線名	架設 年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者		行政区域		起点側の位置		橋種	点検記録										H28年度	H29年度	H30年度	H31年度 (R1年度)	R2年度 (2020年)	R3年度 (2021年)	R4年度 (2022年)	R5年度 (2023年)	R6年度 (2024年)	R7年度 (2025年)	R8年度 (2026年)	対策に係る 全体概算 事業費	対策工法など								
						管理者名	管理事務所名	都道府県名	市区町村名	緯度	経度		判定	部材毎の判定区分(R5年度までの点検基準)	判定	判定	技術的な評価結果(新基準)					判定																					
																	年月日	主桁	横桁	床版	下部工															支保束	その他	区分	年月日	上部構造	下部構造	上下部接合部	その他(伸縮継手)
奥条10号橋	(オクシヨウ10ノウキョウ)	2407号線	不明	5.2	6.35	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 52′ 58″	136° 50′ 54″	RC橋	2022.3.11				Ⅱ	Ⅰ		Ⅱ	Ⅱ									○							320,000						
西阿野橋	(ニシアノハシ)	2524号線	1977	8.5	12.85	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 52′ 11″	136° 51′ 11″	RC橋	2022.3.11				Ⅱ	Ⅱ		Ⅱ	Ⅱ									○							320,000						
泉町1号橋	(イズミチヨウ1コウキョウ)	3108号線	不明	3.55	2.9	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 52′ 28″	136° 51′ 04″	RC橋	2022.3.11				Ⅱ	Ⅱ		Ⅱ	Ⅱ									○							320,000						
阿野町2号橋	(アノチヨウ2ゴウキョウ)	3165号線	不明	5.23	5.27	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 52′ 14″	136° 51′ 23″	PC橋	2022.3.11	Ⅱ				Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ									○							320,000						
松原1号橋	(ヒナハラ1コウキョウ)	3279号線	不明	9.15	5.8	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 51′ 23″	136° 52′ 54″	PC橋	2022.3.11	Ⅰ				Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ									○							320,000						
向方橋	(ムカイカタハシ)	3530号線	1986	10.2	1.7	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 50′ 31″	136° 51′ 59″	鋼橋	2022.3.11	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ									○							320,000						
広目2号橋	(ヒロメ2ゴウキョウ)	3686号線	不明	2.1	3.72	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 49′ 20″	136° 52′ 34″	その他の橋梁	2022.3.11	Ⅰ			Ⅱ	Ⅰ		Ⅰ	Ⅱ									○							320,000						
広目3号橋	(ヒロメ3ゴウキョウ)	3687号線	不明	2.6	5.35	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 49′ 19″	136° 52′ 37″	その他の橋梁	2022.3.11	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ		Ⅰ	Ⅱ									○							320,000						
広目8号橋	(ヒロメ8ゴウキョウ)	3595号線	不明	9.9	3.65	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 49′ 18″	136° 52′ 49″	RC橋	2022.10.14	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ																800,000						
坂井1号橋	(サカイ1コウキョウ)	3617号線	不明	3.81	3.08	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 49′ 07″	136° 51′ 55″	その他の橋梁	2022.3.11	Ⅰ			Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ									○							320,000						
小鈴谷2号橋	(コスガヤヅリ2コウキョウ)	3664号線	不明	8.4	4.2	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 49′ 35″	136° 52′ 22″	PC橋	2022.3.11	Ⅱ			Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ									○							320,000						
小鈴谷橋	(コスガヤハシ)	3675号線	不明	2.8	9.7	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 49′ 55″	136° 52′ 02″	RC橋	2022.3.11				Ⅱ	Ⅰ		Ⅱ	Ⅱ									○							320,000						
新開橋	(シンカイハシ)	瀬木線	1977	17	16	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 53′ 05″	136° 50′ 16″	PC橋	2022.3.11	Ⅰ			Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ									○							640,000						
坂井3号橋	(サカイ3ゴウキョウ)	坂井富貴線	1960	15	9.6	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 49′ 02″	136° 52′ 32″	PC橋	2017.11.27	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ									○							640,000						
矢田川新橋	(ヤタガワシンハシ)	東海知多線	1999	26	15.9	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 56′ 11″	136° 50′ 24″	PC橋	2022.3.11	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ								○								300,000							
大和川橋	(ヤマトガワハシ)	海岸線	2007	53	16.04	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 53′ 40″	136° 49′ 36″	PC橋	2022.3.11	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ								○							320,000							
港橋	(ミナトハシ)	羽屋漁港線	1976	17	7.8	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 51′ 21″	136° 51′ 29″	PC橋	2022.3.11	Ⅰ			Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ								○							640,000	旧要領点検後、補修済						
石瀬橋	(イシゼハシ)	石瀬線	1981	18.4	6.2	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 55′ 47″	136° 50′ 33″	PC橋	2024.3.8	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ														177,000	対策工法：ひびわれ充填工、舗装磨り付け工							
大野橋	(オノハシ)	大野漏池線	2002	29.8	12.8	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 56′ 06″	136° 49′ 34″	PC橋	2023.3.13	Ⅰ			Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ								○							300,000							
矢田川水門橋	(ヤタガワスイモンキョウ)	1053号線	1985	38.1	4.3	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 56′ 06″	136° 49′ 24″	PC橋	2021.3.8	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ						○									600,000							
馬道橋	(バドウハシ)	1851号線	1966	14.8	3.6	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 55′ 56″	136° 51′ 46″	鋼橋	2023.3.13	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ						○									5,870,000							
羽根前橋	(ハネマエハシ)	3648号線	1985	15.5	5.7	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 48′ 57″	136° 52′ 16″	鋼橋	2021.3.8	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ							○								600,000							
上皇橋	(ジョウコウハシ)	1606号線	1979	25	5.5	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 56′ 13″	136° 49′ 45″	鋼橋	2022.3.11	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ								○							300,000							
記念橋	(キネンハシ)	1024号線	1981	40	4	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 56′ 05″	136° 49′ 38″	鋼橋	2022.3.11	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ							○								27,640,000							
大落川樋門橋	(オオオチカワヒモシキョウ)	2188号線	1963	16	3.5	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 52′ 56″	136° 50′ 20″	RC橋	2022.10.14				Ⅰ	Ⅱ		Ⅱ	Ⅱ								○							640,000							
前橋	(マエハシ)	1730号線	1980	23.6	3.8	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 55′ 55″	136° 49′ 51″	鋼橋	2021.3.8	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ							○								600,000							
開運橋	(カイウンハシ)	1614号線	1983	25	4.05	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 56′ 17″	136° 49′ 57″	PC橋	2022.3.11	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ								○							300,000							
一木橋	(イチキハシ)	2111号線	1921	19.3	4.4	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 53′ 22″	136° 50′ 25″	RC橋	2021.3.8	Ⅱ				Ⅱ		Ⅱ	Ⅱ								○							24,600,000							
北山橋	(キタヤマハシ)	2040号線	1986	36	3.3	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 53′ 25″	136° 50′ 17″	鋼橋	2021.3.8	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ							○								600,000							
広長橋	(ヒロナガハシ)	2424号線	1980	35	4.5	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 52′ 46″	136° 51′ 36″	鋼橋	2022.3.11	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ								○							320,000							
高砂跨道橋	(タカサゴコドウキョウ)	3507号線	1995	38.7	6.2	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 50′ 45″	136° 52′ 13″	PC橋	2021.3.8	Ⅱ			Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ							○								600,000							
明和町5号橋	(メイワチヨウ5ゴウキョウ)	1278号線	不明	5	14.62	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 54′ 17″	136° 49′ 48″	PC橋	2023.3.13				Ⅰ	Ⅱ		Ⅰ	Ⅱ															4,630,000							
拉原跨道橋	(クシワラコドウキョウ)	7036号線	不明	40.6	7.2	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 49′ 51″	136° 52′ 21″	PC橋	2022.10.14	Ⅱ			Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ						○								1,090,000							
セントレア連絡通路	(セントレアレンタウロウ)	2804号線	2004	70.4	8.2	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 50′ 29″	136° 52′ 01″	その他の橋梁	2019.3.20	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ		Ⅱ	Ⅱ															1,000,000							
港町4号橋	(ミナトチヨウ4コウキョウ)	1265号線	不明	3.35	4.05	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 54′ 30″	136° 49′ 38″	RC橋	2019.3.20	Ⅰ			Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	2025.1.31	B	A	A	-	-	-	Ⅱ								250,000						
小倉町4号橋	(オウラチヨウ4ゴウキョウ)	1644号線	不明	2.1	4.6	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 55′ 56″	136° 50′ 01″	PC橋	2022.10.14				Ⅰ	Ⅰ		Ⅰ	Ⅰ	2024.9.30	A	B	-	-	-	-	Ⅱ								550,000						
港町3号橋	(ミナトチヨウ3コウキョウ)	1273号線	不明	5.7	11.3	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 54′ 30″	136° 49′ 34″	鋼橋	2020.2.7	Ⅰ			Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	2024.9.30	A	A	A	-	A	Ⅰ	○		○						18,090,000	上部工補修済					
多屋町1号橋	(タヤチヨウ1コウキョウ)	1322号線	不明	3.6	4.08	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 53′ 53″	136° 49′ 46″	RC橋	2019.3.20	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ		Ⅱ	Ⅰ	2025.1.31	A	A	-	A	-	Ⅰ			○						250,000						
新田町1号橋	(シンテンチヨウ1ゴウキョウ)	1455号線	不明	3.5	6.05	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 54′ 31″	136° 49′ 40″	RC橋	2020.2.7				Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	2024.9.30	A	A	A	-	A	Ⅰ	○								5,150,000	断面修復済					
伊奈橋	(イナハシ)	2004号線	1966	13	4.85	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 53′ 31″	136° 49′ 52″	PC橋	2019.3.20	Ⅰ			Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	2025.1.31	A	A	A	-	A	Ⅰ			○						300,000	判定を見直し					
本町2号橋	(ホンマチ2ゴウキョウ)	2222号線	不明	4	4.43	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 53′ 03″	136° 50′ 25″	RC橋	2020.2.7	Ⅰ			Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	2024.9.30	A	A	A	-	A	Ⅰ	○								1,760,000	コンクリート間詰め					
市場町1号橋	(イチバチヨウ1ゴウキョウ)	2312号線	不明	3.15	3.54	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 52′ 50″	136° 50′ 29″	その他の橋梁	2020.2.7	Ⅰ			Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	2024.9.30	A	A																			

青字:設計
赤字:工事
緑字:点検

青字:設計
赤字:工事
緑字:点検

青字:設計
赤字:工事
緑字:点検

青字:設計
赤字:工事
緑字:点検

R7. 3月時点

B列	C列	D列	E列	F列	G列	H列	I列	J列	K列	L列	M列	N列	AK列	AL列	AM列	AN列	AO列	AP列	AQ列	AR列	AS列	AT列	AU列	AV列	AX列	AY列	AZ列	年次計画																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
道路橋名	(ﾌﾗｶﾅ)	路線名	年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者		行政区域		起点側の位置		W列	点検記録												H28年度	H29年度	H30年度	H31年度 (R1年度)	R2年度 (2020年)	R3年度 (2021年)	R4年度 (2022年)	R5年度 (2023年)	R6年度 (2024年)	R7年度 (2025年)	R8年度 (2026年)	対策に係る																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						管理者名	管理事務所名	都道府県名	市区町村名	緯度	経度		橋種																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
														判定	部材毎の判定区分(R5年度までの点検基準)						判定	判定	技術的な評価結果(新基準)													判定																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
													年月日	主桁	横桁	床版	下部工	支承部	その他	区分	年月日	上部構造	下部構造	上下部接合部	その他(伸縮装置)	区分																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

橋梁長寿命化修繕計画 年次計画

青字:設計
赤字:工事
緑字:点検

R7. 3月時点

B列	C列	D列	E列	F列	G列	H列	I列	J列	K列	L列	M列	W列	AK列	AL列	AM列	AN列	AO列	AP列	AQ列	AR列	AS列	AT列	AU列	AV列	AX列	AY列	AZ列	年次計画														
道路橋名	(ﾌｻﾅ)	路線名	架設 年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者		行政区域		起点側の位置		橋種	点検記録																H28年度	H29年度	H30年度	H31年度 (R1年度)	R2年度 (2020年)	R3年度 (2021年)	R4年度 (2022年)	R5年度 (2023年)	R6年度 (2024年)	R7年度 (2025年)	R8年度 (2026年)	対策に係る 全体概算 事業費	対策工法など	
						管理者名	管理事務所名	都道府県名	市区町村名	緯度	経度		判定	部材毎の判定区分(R5年度までの点検基準)						判定	判定	技術的な評価結果(新基準)					判定															
													年月日	主桁	横桁	床版	下部工	支保部	その他	区分	年月日	上部構造	下部構造	上下部接合部	その他(伸縮装置)	区分																
広目深田橋	(ヒロメカダハシ)	7089号線	不明	9.65	7.2	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 49′ 19″	136° 52′ 25″	PC橋	2022.10.14	I			I	I	I	I	I										○										320,000	
長峰1号橋	(ナガミ1ゴウキョウ)	2567号線	不明	2.1	7.3	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 53′ 19″	136° 51′ 57″	RC橋	2021.3.8	I					I		I							○					○						5,350,000	H30 : 含浸材塗布済		
大谷4号橋	(オオタニ4ゴウキョウ)	3537号線	不明	4.97	1	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 50′ 26″	136° 52′ 03″	その他の橋梁	* 欠番																												撤去済み	
多屋2号樋門橋	(タヤ2ゴウヒモンキョウ)	1319号線	不明	5	4.75	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34° 53′ 44″	136° 49′ 40″	RC橋	* 欠番																												都市下水路を河くひらひひで、橋面狭いせになつたため、除外する。 (特定の条件を満足する渡橋の定期点検に追加する)	

※年次計画については、対象橋梁を5年に1度点検を行うため毎年度更新しております。

* 欠番は撤去や橋梁除外などになったものです。