常滑市【横断歩道橋_長寿命化修繕計画_年次計画】

R8.3月時点

道路橋名	（ﾌﾘｶﾞﾅ）	路線名	架設年次（西暦）	橋長（m）	幅員（m）	管理者 管理者名	管理者 管理事務所名	行政区域 都道府県名	行政区域 市区町村名	起点側の位置 緯度	起点側の位置 経度	距離標（キロポスト）	上り・下り線	当該道路橋緊急輸送道路種類	橋種
古場横断歩道橋	（ｺﾊﾞｵｳﾀﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ）	3223号線	1968	12.60	1.50	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34°51′27″	136°51′37″	なし	上下線	無し	鋼橋
浜田川横断歩道橋	（ﾊﾏﾀﾞｶﾞﾜｵｳﾀﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ）	2005号線	2004	61.30	3.00	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34°53′40″	136°49′53″	なし	上下線	無し	鋼橋
りんくう歩道橋	（ﾘﾝｸｳﾎﾄﾞｳｷｮｳ）	2808号線	2009	112.10	3.00	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34°52′41″	136°49′32″	なし	上下線	無し	鋼橋
セントレア連絡通路	（ｾﾝﾄﾚｱﾚﾝﾗｸﾂｳﾛ）	2804号線	2004	71.40	8.20	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34°51′34″	136°49′05″	なし	上下線	無し	鋼橋

点検記録

道路橋名	部材毎の判定区分（旧要領） 点検実施年月日	診断年月日	判定年月日	主桁	横桁	床版	下部工	支承部	その他	判定区分	技術的な評価結果（新要領） 点検実施年月日	診断年月日	判定年月日	上部構造	下部構造	上下部接続部	その他（フェールセーフ）	その他（伸縮装置）	判定区分
古場横断歩道橋	2014.12.24	2015.2.5	R6.3.8	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ									
浜田川横断歩道橋	2014.12.2	2015.2.5	R6.3.8	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ									
りんくう歩道橋	2014.11.26	2015.2.5	R6.3.8	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ									
セントレア連絡通路	2014.12.24	2015.2.5	H31.2.22	Ⅰ			Ⅰ		Ⅱ	Ⅱ	R6.11.30	R6.11.30	R6.11.30	A	A	A	A	A	Ⅰ

年次計画

道路橋名	R8年度（2026） 設計	工事	点検	R9年度（2027） 設計	工事	点検	R10年度（2028） 設計	工事	点検	R11年度（2029） 設計	工事	点検	R12年度（2030） 設計	工事	点検	R13年度（2031） 設計	工事	点検	R14年度（2032） 設計	工事	点検	R15年度（2033） 設計	工事	点検	R16年度（2034） 設計	工事	点検	R17年度（2035） 設計	工事	点検	対策に係る全体概算事業費（設計＋工事）	対策工法（修繕工事内容） ※工事予定がない橋梁は定期点検の予定入力
古場横断歩道橋									●	●				●										●							2,905,000	目地止水工,部分塗装塗替え（Rc-Ⅱ）,足場工
浜田川横断歩道橋									●	●							●							●							8,787,000	舗装打換え工,目地止水工
りんくう歩道橋									●	●										●				●							14,071,200	ひび割れ補修工（注入工法）,断面修復工法（左官工法）,部分塗装塗替え（Rc-Ⅱ）,足場工
セントレア連絡通路									●	●				●										●							33,940,000	修繕工事（防水工事）

※年次計画については、対象橋梁を5年に1度点検を行うため毎年度更新しております。