横断歩道橋長寿命化修繕計画　年次計画

青字：設計
赤字：工事
緑字：点検

R7.3月時点

円

B列	C列	D列	E列	F列	G列	H列	I列	J列	K列	L列	M列	W列	AK列	AL列	AM列	AN列	AO列	AP列	AQ列	AR列	AS列	AT列	AU列	AV列	AW列	AX列	AY列	AZ列	年次計画											
道路橋名	(ﾌﾘｶﾞﾅ)	路線名	架設年次（西暦）	橋長（m）	幅員（m）	管理者		行政区域		起点側の位置		橋種	点検記録																											
						管理者名	管理事務所名	都道府県名	市区町村名	緯度	経度		判定年月日	部材毎の判定区分（旧基準）						判定区分	判定年月日	部材毎の判定区分（新基準）						判定区分	H29年度	H30年度	H31年度（R1年度）	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	対策に係る全体概算事業費	備考
														主桁	横桁	床版	下部工	支承部	その他			上部構造	下部構造	上下部接続部	下部工	支承部	その他													
浜田川横断歩道橋	(ﾊﾏﾀﾞｶﾞﾜｵｳﾀﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	2005号線	2004	61.3	3.0	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34°54′31″	136°49′40″	鋼橋	R6.3.8	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ										○					○				3,481,800	R4：表層一部修繕（防水塗料塗布）済
りんくう歩道橋	(ﾘﾝｸｳﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	2808号線	2009	112.1	3.0	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34°54′30″	136°49′34″	鋼橋	R6.3.8	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ										○					○				309,000	
古場横断歩道橋	(ｺﾊﾞｵｳﾀﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	3223号線	1968	12.6	1.5	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34°53′01″	136°50′24″	鋼橋	R6.3.8	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ										○					○				76,500	H28：補修済
セントレア連絡通路	(ｾﾝﾄﾚｱﾚﾝﾗﾗｸﾂｳﾛ)	2804号線	2004	36.9	7.8	常滑市	常滑市	愛知県	常滑市	34°53′01″	136°50′24″	鋼橋	H31.2.22	Ⅰ			Ⅰ		Ⅱ	Ⅱ	R6.11.30	A	A	A	A	A	A	Ⅰ		○		○				○			45,600,000	R2：防水工事（屋根防水、シーリング、塗装）済

※年次計画については、対象横断歩道橋を5年に1度点検を行うため毎年度更新しております。